

CRONOGRAMA DE OBRAS



ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28
1	TERRAPLENAGEM	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.			0,30%	2,74%	2,74%	4,32 %	18,17%	31,57%	43,65 %	56,19 %	67,03%	73,28%	80,22%	81,30%	82,84%	84,78%	90,46%	93,67%	94,54%	97,68%	97,68%	97,68%	97,68%	98,00%	100,00%			
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.					5,29%	10,48%	11,67%				21,87%	29,46%	32,71%	50,49%	59,84%	64,68%	69,21%	70,38%	70,96%	71,84%	71,84%	72,13%	85,13%	88,09%	91,94%			
3	REDE DE ÁGUA	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																	17,93%	32,07%	43,51%	53,05%	57,47%	59,44%	66,97%	68,03%	68,73%			
4	REDE DE ESGOTO	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																10,56%	36,95%	52,46%	62,99%	62,99%	74,87%	74,87%	74,87%	80,74%	81,11%			
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																		7,60%	16,74%	30,18%	42,41%	49,36%	63,04%	69,95%	71,28%			
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																												
7	REDE DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																						14,00%	28,00%	42,00%	56,00%			
8	ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																												
9	PLACAS INDICATIVAS DE NOMENCLATURAS DE RUAS	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																												
10	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES, LOGRADOUROS PÚBLICOS	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																												
11	ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.		4,35%	8,70%	13,04%	17,39%	21,74%	26,09%	30,43%	34,78%	39,13%	43,48%	47,83%	52,17%	56,52%	60,87%	65,22%	69,57%	73,91%	78,26%	82,61%	86,96%	91,30%	95,65%	97,00%	98,00%			
12	PRAÇA	PROGRAMADO																												
		EXECUTADO / ACUM.																				5,00%	12,00%	18,00%	20,00%	20,00%	20,00%			